; nDihO ikstDV4 dkjikgjsku fy0

ekuuh; eq[; ea=h th ?kks"k.kk l s \vee kPNkfnr dk; kš dk l adfyr fooj.k

eka tv/kb1&2020

																		<u>cky</u>	T (JYKD/&Z	.020
-T				मा० मुख्यमंत्री द्वारा की	शासनादेश संख्या एवं	स्वीकत	प्राप्त धनराशि	स्थल प्राप्त होने	कार्य प्रारम्भ	वर्ष	वर्ष 2020-	-21 में व्यय क	ा विवरण	वर्तमान माह			कार्य पूर्ण करने का	कार्य पूर्ण करने का		
सं	District	विभाग का नाम	कार्य का विवरण	गई घोषणा का क्रमांक / तिथि	दासगादरा संख्या ९५ दिनांक	धनराशि	का विवरण	का	होने का	2019—20 तक व्यय	गत माह तक	वर्तमान माह 	वर्तमान माह	तक कुल व्यय	के सापेक्ष व्यय का	भौतिक प्रगति का विवरण	पगरना पग निर्धारित	प्रस्तावित	जोन	इकाई
				,				,	माह / वर्ष			н	तक		प्रतिशत		लक्ष्य	लक्ष्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Amroha	उच्च शिक्षा	राजकीय महाविद्यालय हसनपुर, अमरोहा का निर्माण कार्य	-	2949 / दिनांक 15.11. 2016	930.24	435.45	11/16	11 / 16	435.45	0.00	0.00	0.00	435.45	100%	बाउण्ड्रीवाल, एप्रोच रोड, मुख्य भवन के भूतल, प्रथम—तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल व मम्टी की स्लैब व चिनाई पूर्ण। ओ.एच.टी. एवं बोरिंग पूर्ण। टेरिस फ्लोर का ब्रिक कोवा पूर्ण। भवन के प्लास्टर का कार्य पूर्ण। रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण। सेनेट्री एवं विद्युत वायरिंग का कार्य प्रगति में।	03/21	03/21	जोन–2	मुरादाबाद —21
2	Agra	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज ग्राम—चाहरवाटी, वि.ख. अकोला में मिनी स्टेडियम का निर्माण	_	1412 / पचास—यु०क०— 2019—16(घोषणा) / 201 8 दिनांक 17.10.2019	492.45	125.00	-	_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	मृदा परीक्षण का कार्य पूर्ण। आगणन का गठन के पश्चात तकनीकी स्वीकृति प्राप्त। दिनांक 26.06.2020 को निविदा आमन्त्रित की गयी थी जिसमे मात्र एक योग्य निविदा प्राप्त हुई थी। उक्त के परिपेक्ष्य में उक्त निविदा को निरस्त करते हुए पुनः निविदा दिनांक 17.07.2020 को आमन्त्रित की गयी जिसकी टेक्नीकल बिड दिनांक 28.07.2020 को खोली जानी प्रस्तावित है।	-	-	जोन–4	आगरा–4
3	Bahraich	पर्यटन विभाग	जनपद-बहराइच तहसील कैसरगंज के ग्राम भकला स्थित हनुमान मंदिर के पर्यटन का विकास कार्य	19.10.19	245 / 2019 / 2158 / 4 1-2019-112 (बजट) / 2019 दिनांक 19.10.19	28.08	11.23	12/19	01/20	11.00	0.00	0.00	0.00	11.00	98%	हितीय किश्त शासनादेश संठ 142/2020/1602/41–2019–112 (बजट)/2019 दिनांक 09.07.2020 द्वारा निर्गत। इस इकाई के पत्र संठ 34 दिनांक 17.07.2020 द्वारा द्वितीय किश्त की मांग पर्यटन विभाग से की जा चुकी है।	होने पर दो माह की	धन प्राप्त होने पर दो माह की अवधि में।	महाप्रबन्धक (वा०)	बहराइच —22
4	Barabanki	स्वास्थ्य विभाग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परीवा एट सुम्भा के भवन का निर्माण	171-54 / 2017	3322 / पॉच-6-18-24 (निर्माण) / 18 दिनांक 30.11.2018	501.31	250.66	3/19	3/19	250.66	0.00	0.00	0.00	250.66	100%	1) बाउन्ह्रीवाल का कार्य पूर्ण 2) टाईप—2 आवास का कार्य स्लैब स्तर तक पूर्ण 3) एम.ओ. आवास का कार्य स्लैब स्तर तक पूर्ण 4) टाईप—1 आवास का कार्य हितीय तल की लिन्टल स्तर तक पूर्ण 5) मुख्य भवन कार्य रहेब हितीय तल की लिन्टल स्तर तक पूर्ण 6) ओ.एच.टी. का कार्य स्त्री स्तर तक, भूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण 6) ओ.एच.टी. का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र इस इकाई के पत्र संख्या 701/पीसीएल/पीएम/सीतापुर दिनाँक 09—10—2019 के द्वारा प्रेषित, द्वितीय किस्त की धनराशि अप्राप्त। धनामाव के कारण कार्य बन्द।	08/20	_	महाप्रबन्धक (वा०)	सीतापुर— 1
5	Bareily	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुतलकपुर के भवन का निर्माण	-	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	138.31	47.00	3/19	5/19	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100%	बाउण्ड्रीवाल चिनाई कार्य पूर्ण, मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र सं० 983 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध।	06/20	-	जोन–2	बरेली–6
6	Bareily	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैदराबाद उर्फ खडौआ के भवन का निर्माण	-	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	138.31	47.00	3/19	5/19	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100%	बाउण्ड्रीवाल चिनाई कार्य पूर्ण, प्लास्टर कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन स्लैब लेवल। उपभोग प्रमाण पत्र सं० 983 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरूद्ध।	06/20	-	जोन–2	बरेली–6
7	Bareily	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मल्हपुर के भवन का निर्माण	_	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	138.31	47.00	3/19	5/19	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100%	बाउण्ड्रीवाल कार्य प्रगति पर, मुख्य भवन स्लैब पूर्ण, प्लास्टर प्रगति पर। उपभोग प्रमाण पत्र सं० ९८३ दिनांक १५.११.११ द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरूद्ध।	06/20	-	जोन–2	बरेली–6
8	Bareily	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम सिठौरा (कैण्ट) के भवन का निर्माण	जी.जे.11वाई000762	199 / 2019 / 1608 / पॉ च – 6 – 19 – 3 (निर्माण) / 19 दिनांक 26.07. 2019	138.31	69.15	8/19	9/19	59.00	5.00	5.15	10.15	69.15	100%	बाउण्ड्रीवाल सुपरस्ट्रक्चर कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। पैरापिट वाल चिनाई कार्य प्रगति पर। 100 प्रतिशत व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 15.06.2020 को प्रेपित।	10/20	_	जोन–2	बरेली–6

9	Badaun	उच्च शिक्षा	राजकाय महाावद्यालय कस्बा पट्टी यकीन मोहम्मद तहसील स्रहस्मतान	ए.वाई. 17/2016 क0सं0— जी.एच. 110001413	2400 / सत्तर-5-2016 -40(11) / 2016 दिनांक 06.12.2018	901.81	300.00	12/16	12/16	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	100%	मुख्य भवन भूतल, प्रथम तल प्लास्टर कार्य पूर्ण। द्वितीय तल 50 प्रतिशत स्लैब पूर्ण। कालम ढलाई एवं चिनाई कार्य प्रगति पर। ओवर हेड टैंक 60 प्रतिशत पूर्ण। बाउण्ड्रीवाल प्लास्टर पूर्ण।	10/19		जोन–2	बरेली–6
10	Badaun	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पड़ौलिया के भवन का निर्माण	_	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	138.31	47.00	3/19	5/19	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100%	बाउण्ड्रीवाल चिनाई कार्य पूर्ण। मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र सं० 982 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरूद्ध।	06/20	-	जोन–2	बरेली–6
11	Banda	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम–जसपुरा वि.ख. जसपुरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण	_	1675 / पचास-यु०क०- 2019—18(घोषणा) / 201 8 दिनांक 23.12.2019	496.28	100.00	_	_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर, निर्माण स्थल की साफ–सफाई एवं लेवलिंग का कार्य प्रगति पर है।	-	_	जोन–5	बांदा—13
12	Banda	गृह विभाग	जनपद बॉदा के तहसील नरैनी में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण	_	30°2019°428°6. ਧੂ–7–2019–43/2019 गृह ਧੁਕਿਜ अनुभाग–7 ਵਿ0 09. 03.2019	835.05	110.00	03/19	07/19	35.00	10.00	0.00	10.00	45.00	41%	मुख्य भवन का फाउण्डेशन कार्य एवं बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर।	-	_	जोन–5	बांदा-13
13	Banda	गृह विभाग	जनपद बॉदा के तहसील अतर्रा में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण।	-	34=2019=428=6. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० 09. 03.2019	858.36	110.00	03/19	07/19	30.00	10.00	0.00	10.00	40.00	36%	मुख्य भवन का फाउण्डेशन कार्य एवं बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर।	-	ı	जोन–5	बांदा—13
14	Banda	गृह विभाग	जनपद महोबा के तहसील कुलपहाड़ में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण।	_	25 ६२०११६४२८६६. पु-7—2019—43 / 2019 गृह पुलिस अनुभाग—7 दि० ०९. 03.2019	921.32	110.00	03/19	07/19	35.00	10.00	5.00	15.00	50.00	45%	बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर।	-	-	जोन–5	बांदा—13
15	Banda	गृह विभाग	जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र—मऊ के तहसील मऊ में अग्निशमन केन्द्र आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य।	-	5252019542856. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० ०९. 03.2019	1025.09	110.00	03/19	03/19	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	9%	बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर।	-	_	जोन–5	कानपुर— 10
16	Banda	गृह विभाग	जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र—मानिकपुर के तहसील मानिकपुर में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण।	_	4882019842886. पु-7-2019-43/2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि० ०९. 03.2019	819.17	110.00	03/19	03/19	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	18%	बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर।	-	-	जोन–5	कानपुर— 10
17	Banda	गृह विभाग	जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र-चित्रकूट के तहसील राजापुर में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भावनों का निर्माण।	-	42६२०19६४२८६६. पु-7—2019–43/2019 गृह पुलिस अनुभाग–7 दि० ०९. 03.2019	815.63	110.00	03/19	03/19	10.00	10.00	0.00	10.00	20.00	18%	बाउण्ड्रीवॉल का कार्य प्रगति पर।	-	_	जोन–5	कानपुर— 10
18	Basti	पर्यटन विभाग	जनपद बस्ती के कसैला बड़वल, हरैया में तपसी धाम आश्रम का जीर्णोद्धार कार्य।	-	132 / 2018 / 2653 / 41—201 8— 67 (बजट) / 2018 दिनांक 13.08.2018	438.63	325.00	12/18	12/18	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	100%	340 मीटर बाउपड्रीवाल का कार्य पूर्ण शेष बाउपड्रीवाल का कार्य प्रगति पर। टूरिस्ट शेंड एवं धर्मशाला के फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर। टायलेट ब्लाक का कार्य पूर्ण। ट्री गार्ड का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण–पत्र पत्रांक 874 दिनांक 16.03.20 को क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सिद्धार्थनगर को प्रेषित।	-	-	जोन–3	बस्ती— 23
19	Basti	पर्यटन विभाग	जनपद बस्ती मे स्थित मखौड़ाधाम स्थल का पर्यटन विकास एवं सौन्द्रर्यीकरण कार्य।	-	108 / 2019 / 1003 (2) / 41—2019—83 (बजट) / 2019 दिनांक 09.03.2019	356.00	205.00	3/19	3/19	6.00	20.00	35.00	55.00	61.00	30%	फुट ओवर ब्रिज के पाइलिंग का कार्य पूर्ण।	-	ı	जोन–3	बस्ती— 23

20	Basti	पर्यटन विभाग	जनपद बस्ती के विधान सभा हरैया के वि.ख0 परशुरामपुर में स्थित श्रृंगीनारी मन्दिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	-	107/2019/1004 (2)/41-2019-84 (बजट)/2019 दिनांक 09.03.2019	158.97	5.00	3/19	3/19	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	120%	गेट व शेंड के फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण। उपरयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 26.06.2019 को प्रेषित धनासाव के कारण कार्य बाधित।	-	-	जोन–3	बस्ती— 23
21	Deoria	स्वास्थ्य विभाग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र धमऊर के भवन का निर्माण	171-54 / 2017	3322 / पॉंच-6-18-24 (निर्माण) / 18 दिनांक 30.11.2018	512.32	256.16	6/19	6/19	247.00	9.16	0.00	9.16	256.16	100%	मुख्य भवन के भूतल के 80 प्रतिशत स्लैब का कार्य पूर्ण शेष के स्लैब की शटरिंग का कार्य का पूर्ण। टाइप-1 के 06 आवासों के नींव का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण-पत्र पत्रांक 1094 दिनांक 25.01.2020 एवं पुनरीक्षित प्राक्कलन रूठ. 853.36 लाख का पत्रांक 1211 दिनांक 04.03. 20 द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी, दवेरिया को प्रेषित।	11/20	12/20	जोन–3	गोरखपुर —29
22	Eta	पर्यटन विभाग	जनपद एटा में अतरंजी खेड़ा (पर्यटन) अचलपुर का पर्यटन विकास का कार्य	जी.एच.11वाई.00डी—262 घोषणा संठ वाई.ए.एन.—28 दि. 14.08.2018	63 / 2019 / 339 / 41— 2019—153(बजट) / 201 8 फरवरी 2019	88.23	88.23	3/19	3/19	85.00	3.00	0.23	3.23	88.23	100%	कार्य पूर्ण। हस्तान्तरण प्रकिया में है।	12/19	03/20	जोन–4	नोएडा— 36
23	Farukhabad	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रमन्ना गुलजारबाग के भवन का निर्माण	_	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	135.86 पुन० 185.53	47.00	6/19	8/19	53.00	2.00	3.00	5.00	58.00	123%	बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण। मुख्य भवन एवं टाइप प्रथम में स्लैब तक कार्य पूर्ण। शेष कार्य एवं ओ.एच.टी. का कार्य प्रगति पर है। धनावंटन की प्रत्याशा में कार्य की प्रगति धीमी है।	-	-	जोन–4	इटावा–9
24	Fatehpur	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुबारकपुर गेरिया के भवन का निर्माण	30.08.2018	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	135.86	50.00	3/19	3/19	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100%	बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण तथा मुख्य भवन की छत का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र इस इकाई के पत्र सं० 227 दि० 27.06.19 द्वारा प्रेषित।	3/20	3/20	जोन–5	कानपुर— 10
25	Ghaziabad	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय	ए.वाई. 37 / 2016— क0सं0— जी.एच. 110001463	2257 / 65-2-2015-1 03 (विविध) / 2015 दिनांक 22.12.2016	2468.86	901.00	12/16	12/16	901.00	0.00	0.00	0.00	901.00	100%	मुख्य भवन में फिनिशिंग कार्य प्रगति पर। बालिका छात्रावास में भूतल का स्लैब पूर्ण एवं प्रथम तल का 50 प्रतिशत स्लैब पूर्ण। भूतल का चिनाई का कार्य पूर्ण एवं प्रथम तल का चिनाई प्रगति पर। तृतीय पक्ष मूल्यांकन की रिपोर्ट एवं उसकी अनुपालन आख्या निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० को प्रेषित। अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण–पत्र इकाई के पत्रांक 514, दिनांक 10.10.19 के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को प्रेषित। धनावंटन की प्रत्याशा में कार्य प्रगति पर।	12/20	अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर निर्मर	जोन–8	गाजियाबाद —5
26	Gorakhpur	ग्राम्य विकास विभाग	जनपद गोरखपुर के विकास भवन के जीर्णोद्धार का कार्य।	-	26/2017/सा0-902 /38-2-2017-11बी /2017 दिनांक 20.12. 2017	294.25	294.25	09.05.18	05/18	294.25	0.00	0.00	0.00	294.25	100%	समस्त कार्य पूर्ण, कार्य की इन्वेन्ट्री पत्रांक 219 दिनांक 07.06.2019 द्वारा जिला विकास अधिकारी गोरखपुर को प्रेषित।	31.03.19	07.06.19	जोन–3	गोरखपुर —29
27	Gorakhpur	खेल विभाग	वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज गोरखपुर में मेस एवं डायनिंग हाल का निर्माण कार्य।	-	1234 / नि0 स्पो0का0 मेस एवं डायनिंग पत्रां0 / 2018—19 दिनांक 02.07.18	155.31	155.31	29.09.18	09/18	155.31	0.00	0.00	0.00	155.31	100%	कार्य पूर्ण। कार्य की इन्वेंट्री पत्रांक 582 दिनांक 30.08.2019 द्वारा प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर को प्रेषित।	28.09.19	30.08.19	जोन–3	गोरखपुर —29
28	Gorakhpur	खेल विभाग	वीर बहादुर सिंह स्पोर्टस कालेज गोरखपुर में मल्टीजिम भवन का निर्माण कार्य।	-	1233 / नि0 स्पो0का0 मल्टीजिम भवन पत्रां0 / 2018—19 दिनांक 02.07.18	57.19	57.19	11.12.18	12/18	57.19	0.00	0.00	0.00	57.19	100%	कार्य पूर्ण। कार्य की इन्चेट्री पत्रांक 1037 दिनांक 06.01.2020 द्वारा प्रधानाचार्य, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर को प्रेषित।	15.06.19	31.10.19	जोन–3	गोरखपुर —29
29	Gorakhpur	पर्यटन विभाग	जनपद गोरखपुर स्थित आधुनिक स्वागत केन्द्र के जीर्णोद्वार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य	20.05.18	66 / 2018 / 615 / 41— 2018—97 (बजट) / 2017 दिनांक 23.03.2018	87.99	87.99	26.09.18	09/18	54.56	15.00	5.00	20.00	74.56	85%	भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल में पेन्टिंग का कार्य अन्तिम चरण में। पार्किंग शेड के कॉलम का कार्य पूर्ण।	21.09.19	31.08.20	जोन–3	गोरखपुर —29
30	Gorakhpur	पर्यटन विभाग	जनपद गोरखपुर के तहसील सहजनवा में स्थित कबीर धूनी/गोरख तलैया का सौन्दर्यीकरण का कार्य।		109 / 2018 / 2063 / 4 1-2018-31(बजट) / 2 018, दिनांक 22.06.18	409.87	409.87	02.02.19	02/19	150.00	30.00	30.00	60.00	210.00	51%	भण्डार गृह का कार्य पूर्ण। यात्री शेंड का कार्य पूर्ण। टायलेट ब्लाक का कार्य पूर्ण। केयर टेकर का कार्य पूर्ण। तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रगति पर। बाउण्ड्रीवाल 335.10 मीटर के सापेक्ष 320 मी० बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण। शेष प्रगति पर।	31.03.20	31.08.20	जोन–3	गोरखपुर —29

31	Gorakhpur	पर्यटन विभाग	जनपद गोरखपुर स्थित रामलीला मैदान एवं मानसरोवर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	-	28/2019/4414/41 -2018-115(बजट)/2 018 दिनांक 21.01. 2019	765.66	380.00	_	-	280.00	0.00	30.00	30.00	310.00	82%	V& ekul jkoj ehku et टायलेट ब्लाक के स्लैब का कार्य पूर्ण। रैनबसेरा के भूतल का 50 प्रतिशत स्लैब का कार्य पूर्ण। 01 अदद टूरिस्ट शेल्टर पूर्ण एवं 01 अदद का स्लैब का कार्य प्रगति पर। हवन कुण्ड का कार्य पूर्ण। कुंड की सीढियों पर पत्थर लगाने का कार्य पूर्ण। पार्किंग गेंट का कार्य पूर्ण। परिसर में मिट्टी भराई का कार्य गर्णा विशेषत पूर्ण। C&jkeyhyk ehku et प्री में क्रम एवं टायलेट ब्लाक का कार्य पूर्ण। रामलीला स्टेज के स्लैब की शटरिंग का कार्य पूर्ण। बाउण्ड्रीवाल का कार्य 80 प्रतिशत पूर्ण। आन्तरिक पाथवे का कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण मिट्टी भराई एवं सैण्ड स्टोन पेविंग का कार्य 75 प्रतिशत पूर्ण।	31.03.20	31.08.20	जोन–3	गोरखपुर —29
32	Gorakhpur	पर्यटन विभाग	जनपद गोरखपुर के बांसगांव स्थित दुर्गा मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	-	76 / 2019 / 877 / 41— 2019—67 (बजट) / 2019 दिनांक 03.03.2019	116.03	116.03	-	-	60.00	15.00	5.00	20.00	80.00	69%	धर्मशाला के प्लम्बिंग एवं विद्युतीकरण का कार्य अन्तिम चरण में। टायलेट ब्लाक के फिनिशिंग का कार्य प्रगति पर। गेनाइट लगाने का कार्य प्रगति पर। 88.00 मीटर के सापेक्ष 88.00 मीटर के बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण।	31.01.20	31.08.20	जोन–3	गोरखपुर —29
33	Gorakhpur	पर्यटन विभाग	जनपद महराजगंज में चौक बाजार स्थित बाबा गोरखनाथ मंदिर स्थल का सौन्दर्यीकरण कार्य।	-	74 / 2019 / 4315 / 41 -2018-72(बजट) / 20 18 दिनांक 28.02.2019	140.75	140.75	-	-	53.99	10.00	10.00	20.00	73.99	53%	हाल भवन के फिनिशिंग का कार्य अन्तिम चरण में। टायलेट ब्लाक के स्लैब का कार्य पूर्ण।	31.01.20	31.08.20	जोन–3	गोरखपुर —29
34	Gorakhpur	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र चौरीचौरा के अन्तर्गत ग्राम—दुबौली, वि.ख. ब्रम्हपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य।	-	1413 / पचास—यु०क०— 2019—20(घोषणा) / 201 8 दिनांक 17.10.2019	489.36	125.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	निविदा का आमंत्रण की कार्यवाही महाप्रबन्धक जोन–3 के स्तर से की जा रही है।	-	-	जोन–3	गोरखपुर —29
35	Hamirpur	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र हमीरपुर के अन्तर्गत ग्राम–टिकरौली, ब्लाक–सुमेरपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य।	-	205 / पचास—यु0क0—2 020—08(घोषणा) / 2018 दिनांक 29.01.2020	493.77	100.00	02/20	07/20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	निविदा की कार्यवाही पूर्ण कर, निर्माण स्थल की साफ-सफाई एवं लेवलिंग का कार्य प्रगति पर है।	-	-	जोन–5	बांदा—13
36	Hamirpur	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र राठ के अन्तर्गत ग्राम व ब्लाक मौजा राठ पूरब में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य।	-	202 / पचास—यु0क0—2 020—09(घोषणा) / 2018 दिनांक 29.01.2020	496.77	100.00	_	_	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	ई—टेण्डर की कार्यवाही पूर्ण, भूमि विवादित, विवाद रहित भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।	-	_	जोन–5	बांदा—13
37	Hardoi	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र शाहाबाद के अन्तर्गत ग्राम—ककरघटा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य।	-	203 / पचास—यु0क0—2 020—02(घोषणा) / 2018 , टी.सी. दिनांक 27.01. 2020	480.90	100.00	_	_	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3%	नींव खुदाई का कार्य प्रगति में, सामग्री एकत्रीकरण का कार्य किया जा रहा है।	-	_	महाप्रबन्धक (वा०)	सीतापुर— 1
38	Hardoi	स्वास्थ्य विभाग	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबटमऊ के भवन का निर्माण	171-54 / 2017	3322 / पॉच-6-18-24 (निर्माण) / 18 दिनांक 30.11.2018	501.31	250.66	03/19	06 / 19	200.00	15.00	35.66	50.66	250.66	100%	 बाउन्झीवाल का निर्माण कार्य पूर्ण, टाईप-1 आवास के सुपर स्ट्रक्चर का कार्य स्लैब स्तर तक, टाईप-2 आवास के मूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण, एमओ. आवास के भृतल की स्लैब पूर्ण, मुख्य भवन के भृतल की स्लैब का कार्य पूर्ण, प्रथम तल का कार्य प्रगति पर, ओ.एच.टी. का कार्य डोम स्तर तक। उपभोग प्रमाण पत्र इस इकाई द्वारा दिनाँक 13.01.2020 के द्वारा प्रेषित। 	11/20	_	महाप्रबन्धक (वा०)	सीतापुर— 1
39	Jaunpur	पर्यटन विभाग	जनपद जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र जफराबाद स्थित योगीबीर बाबा, रामेश्वर मंदिर राजेपुर एवं त्रिलोचन महादेव मंदिर के पर्यटन विकास का कार्य	वाईएएन—28 / 2018(क0 सं0 जी०एच०—11 वाई 000283)	84 / 2019 / 772 / 41— 2019—133(बजट) / 201 8 दिनांक 07.03.2019	88.68	88.68	06/19	06/19	22.17	16.00	2.00	18.00	40.17	45%	योगीबीर बाबा मंदिर का कार्य पूर्ण तथा रामेश्वर मंदिर राजेपुर में ट्वायलेट ब्लाक व मंदिर परिसर का निर्माण कार्य पूर्ण, घाट का निर्माण कार्य प्रगति पर। त्रिलोचन महादेव मंदिर में बेस का कार्य पूर्ण, स्टेप्स का कार्य प्रगति पर।	12/19	12/19	जोन—1	वाराणसी —3

\Box																		1		
40	Jalaun	पर्यटन विभाग	विधान सभा क्षेत्र उरई जनपद जालौन में स्थित ठडेश्वरी मन्दिर के पर्यटन विकास का कार्य।	208 / चौतीस / घोषणा / 2019 दिनांक 22.02.2019	15 / 2019 / 84 / 41—2 019—142 (बजट) / 2018 दिनांक 09 जनवरी, 2019	22.60	22.58	3/19	3/19	21.30	1.28	0.00	1.28	22.58	100%	कार्य पूर्ण, इस्तान्तरण प्रक्रिया में।	06/20	06/20	जोन–7	झांसी-12
41	Jalaun	पर्यटन विभाग	विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ जनपद जालौन में स्थित महाकालेश्वर मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य।	208 / चौतीस / घोषणा / 2019 दिनांक 22.02.2019	16 / 2019 / 84 / 41-2 019-142 (बजट) / 2018 दिनांक 09 जनवरी, 2019	59.27	57.92	3/19	3/19	49.78	6.00	0.60	6.60	56.38	97%	पेवर लगाने का कार्य पूर्ण, नाली एवं बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण, गेट एवं स्लैब का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण अवशेष कार्य प्रगति पर।	07/20	07/20	जोन–7	झांसी—12
42	Kausambi	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र चायल के अन्तर्गत ग्राम—तिलगोड़ी, वि. ख. नेवाद में मिनी स्टेडियम का निर्माण	_	1414 / पचास—यु०क०— 2019—17(घोषणा) / 201 8 दिनांक 17.10.2019	430.14	125.00	-	-	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	4%	ड्राइंग डिजाइन एवं विस्तृत प्राक्कलन गठन का कार्य प्रगति पर।	-	-	जोन–1	प्रयागराज —2
43	Kausambi	गृह विभाग	जनपद कौशाम्बी के विधानसभा क्षेत्र सिराधू के ग्राम उदिहन खुर्द में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य	क्रमांक 1 दिनांक 07.03.2019	124=2019=662=6. पु-7-2019-83/2019/ गृह(पुलिस) अनुमाग-7/दि० 26.06. 2019	833.62	358.41	01/19	09/19	208.41	50.00	25.00	75.00	283.41	79%	बाउण्ड्रीवाल के सुपरस्ट्रक्चर का कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन के भूतल के स्ट्रक्चर एवं ब्रिकवर्क का कार्य प्रगति पर। टाइप-ए के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण, प्लास्टरिंग का कार्य प्रगति पर। टाइप बी ब्लाक-1 के स्ट्रक्चर का कार्य पूर्ण। टाइप बी ब्लाक-2 के प्लिंथ लेवल तक ब्रिकवर्क का कार्य पूर्ण। टाइप बी ब्लाक-3 के फाउण्डेशन का कार्य प्रगति पर।	08/21	-	जोन–1	प्रयागराज -2
44	Kausambi	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शाहपुर के भवन का निर्माण	क्रमांक 18 दिनांक 14.08.2018	188/2019/1320/पांच. 6—19—26(निर्माण) / 18 दि० 15.07.2019	135.86	67.93	3/19	10 / 19	67.93	0.00	0.00	0.00	67.93	100%	अनुबन्ध सं० 10/पी.सी.एल./पी.एम./प्रयागराज/2019-20/ दिनांक 25. 10.19 गठित। बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण, प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन एवं आवासीय भवनों का कार्य भूतल ब्रिक वर्क का कार्य पूर्ण तथा टाइप-ए के भूतल की छत का कार्य पूर्ण तथा मुख्य भवन की छत का कार्य प्रगति पर। इस कार्यालय के पत्र संख्या 879 दिनांक 25.01.2020 द्वारा उपभोग प्रमाण-पत्र रू० 60.00 लाख का प्रेषित।	09/20	_	जोन–1	प्रयागराज -2
45	Kannauj	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द विक्पुर के भवन का निर्माण	30.08.2018	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	189.37	135.86	3/19	3/19	57.66	26.00	17.00	43.00	100.66	74%	1- मुख्य भवन के स्लैब, प्लास्टर एवं ब्रिक कोवा का कार्य पूर्ण। प्रलोरिंग, सेनेटरी तथा इलेक्ट्रिकल का कार्य प्रगति पर। 2-टाइप-1 के स्लैब एवं ब्रिक कोवा का कार्य पूर्ण, प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। 3-टाइप-2 के आवासों के स्लैब, प्लास्टर एवं ब्रिक कोवा का कार्य पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति पर। 4- बोरिंग का कार्य पूर्ण। 5- ओवरहेड टैंक का कार्य डोम बॉटम तक पूर्ण। अन्य कार्य प्रगति	3/20	3/20	जोन–5	कानपुर— 10
46	Kanpur	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर के अन्तर्गत ग्राम-पुखराया, वि.ख. भोगनीपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण	14.08.2018	235(2)/पचास-यु०क० -2019-141(खेलो इण्डिया)/2017 युवा कल्याण अनुभाग लखनऊ दिनांक 15.02.	414.35	200.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	कार्य टेण्डर प्रकिया में।	-	_	जोन–5	कानपुर— 10
47	Kanpur	आयुष विभाग	राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय बिठूर, कानपुर नगर का निर्माण कार्य	14.08.2018	2019 1240६९६ आयुष.2.2019. 36,बीद्धध्2018 टी०सी0—1 आयुष अनुभाग—2 लखनऊ दि0 5ण08ण्2019	31.11	31.11	-	10 / 19	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	10%	कार्य टेण्डर की प्रक्रिया में।	-	_	जोन–5	कानपुर— 10
48	Kasganj	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोहनी के भवन का निर्माण	_	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	135.86	47.00	_	10 / 19	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100%	स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपमोग कर लिया है एवं उक्त धनराशि का उपमोग प्रमाण पत्र प्रेषित किया जा चुका है।	ı	_	जोन–4	अलीगढ़— 32

49	Mirzapur	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मुड़पेली छानवे	क्रमांक मुमस / 513(1) / चौतिस / घोष णा / 2018 / वाई – ए – एन – 49 / 2018 वि0 04.09.2018		135.86	47.00	05/19	-	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	4%	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 16.01.2020 को भूमि उपलब्ध कराया गया, मृदा परीक्षण कार्य पूर्ण, तकनीकी की स्वीकृति हेतु प्रेषित।	18 माह	18 माह स्थल प्राप्ति से	जोन–1	मिर्जापुर— 16
50	Mirzapur	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रजौली चुनार	क्रमांक मुमस / 513(1) / चौतिस / घ ोषणा / 2018 / वाई-ए-एन -49 / 2018 दि० 04.09. 2018	58 / 2019 / 568 / पॉच -6-19-3 (निर्माण) / 19 चि0अनु0-6 दि0 8.03. 2019	135.86	47.00	05/19	08/19	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100%	मुख्य भवन की स्लैब का कार्य पूर्ण, उपभोग प्रमाण पत्र प्रेषित कर धन की मांग की गयी है।	18 माह	18 माह स्थल प्राप्ति से	जोन–1	मिर्जापुर— 16
51	Muzaffarnagar	पर्यटन विभाग	जनपद मुजफ्फरनगर की विधानसभा क्षेत्र—मीरापुर स्थित शुक्रताल तीर्थ स्थल का सौन्दर्यीकरण / पर्यटन विकास का कार्य	वाई.ए.एन. —28 / 2018(क0सं0— जी.एच 11वाई 000258)	81 / 2019 / 946 / 41— 2019—131 (बजट) / 2018 दिनांक 07.03.2019	88.62	88.62	5/19	6/19	67.10	17.90	3.62	21.52	88.62	100%	शुकदेव सेतु के डाउन स्ट्रीम में बांयी तरफ गंगा घाट पर रेड स्टोन, 06 बेंच एवं डस्टबिन लगाने का कार्य पूर्ण। माता दुर्गा पार्वती मंदिर से प्राचीन पाण्डव कालीन मंदिर तक सी०सी० रोड का कार्य पूर्ण। 07 बेंच पुराने घाट पर एवं 11 बेंच प्राचीन पाण्डव कालीन पार्वती मंदिर में लगायी गयी।	04/20	_	जोन–6	सहारनपुर —26
52	Mathura	पर्यटन विभाग	जनपद मथुरा स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली ग्राम नगला चन्द्रभान का पर्यटन विकास का निर्माण कार्य	_	41 / 2017 / 1762(1) / 41—2017—06 बजट दिनांक 15.09.2017	498.00	498.00	1/18	1/18	419.00	2.00	2.00	4.00	423.00	85%	नगला चन्द्रमान कि दीनदयान धाम की बाउण्ड्रीवाल, प्रवेश द्वार व गेट का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। पर्यटक स्थल पर स्टोन बैंच, गजीबो व कुण्ड का जीर्णोद्धार व साईनेज का कार्य पूर्ण हो गया है। बाउण्ड्रीवाल, पाथवे व शौचालय ब्लाक रिपिलिका आदि का कार्य प्रगति पर है। उक्त के कम में श्री नवीन कुमार मित्तल जी द्वारा महाप्रबन्धक जोन-4 आगरा को दिनांक 09.03.2018 को निर्माणाधीन पर्यटन विकास कार्यों के सम्बन्ध में पत्र लिखा था जिसके कम में शासनादेश संठ था जिसके कम में शासनादेश संठ अरातावित कार्यों के मदों में संशोधित की अनुमति प्रदान की गयी थी। पुनः दिनांक 02.08.2019 को श्री नवीन कुमार मित्तल जी, मंत्री पंठदीनदयाल उपाध्याय जन्ममूमि स्मारक समिति दीनदयाल धाम, फरह मथुरा द्वारा प्रमुख सचिव पर्यटन को निर्माणाधीन कार्यों में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में पत्र त्र लिखा गया था। पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को संज्ञान में रखते हुए पुनः संशोधित कार्यों का जुलनात्मक विवरण शासन से अनुमति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 623 पीसीएल/यूनिट—32 दिनांक 01.11.2019 द्वारा पर्यटक अधिकारी, मथुरा को लिखा गया है। शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मात्र 6 माह में कार्य पूर्ण कर दिया जायेगा। कार्य प्रगति पर।	_	_	जोन–4	अलीगढ़— 32
53	Mathura	पर्यटन विभाग	जनपद मथुरा के ग्राम सभा साँचोली विकास खण्ड नन्दगांव स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक चन्द्रकुण्ड का सोन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य	_	43 / 2019 / 86 / 41-2 019-07(बजट) / 2019 दिनांक 18.02.2019	261.20	261.20	-	6/19	141.60	35.00	25.00	60.00	201.60	77%	कार्य प्रगति पर। (अनुबन्ध सं० 01/2019—20/Z-4 दिनांक 28.05. 2019	_	-	जोन–4	अलीगढ़— 32
54	Mathura	सिंचाई विभाग	वृन्दावन (मथुरा) में यमुना नदी के घाटों का विस्तार नवीनीकरण एवं सौन्दर्यीकरण के परियोजना के कार्य		सं0—1286 / 16—27—सिं —4—50(डब्ल्यू) / परि0 / 2016 दि. 06.05. 2016	17781.00	12000.00	5/16	5/16	6923.00	0.00	0.00	0.00	6923.00	58%	शीट पाइलिंग एवं ड्रेजिंग के कार्यों के अतिरिक्त परियोजना के सभी कार्यों पर मा० उच्च न्यायालय एवं मा० भारतीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुसार रोक लगी है। वर्तमान में कार्य बन्द है।	03/17	-	जोन–6	नोएडा— 36
55	Mathura	पर्यटन विभाग	जनपद मथुरा में 10—ऐतिहासिक जलकुण्डों के जीर्णोद्धार एवं विकास का निर्माण कार्य (तृितीय फेज)	ए.वाई. 20 / 2012, जी. एच.—11000088 / दि. 22.09.2012	6—1—1(405) / 2015 दि. 30.03.2016	1198.40	1100.00	4/16	4/16	985.58	0.00	0.00	0.00	985.58	90%	कार्य माह 04/2016 में प्रारम्म। बिन्दु सं0—1,2,3,4,5,7,9 व 10 पर अंकित कुण्डों का कार्य पूर्ण व हस्तान्तरित। बिन्दु सं0—6 के सखी कुण्ड (सकीतरा) को छोडकर अन्य कुण्डों पर कार्य करने हेतु दिनांक 05.08.2017 को प्रमुख सविच एवं महानिदेशक पर्यटन द्वारा निर्देशित किया गया। तथा बिन्दु सं0—8 पर अंकित पय सरोवर (पयगाम) पर कार्य बाधित। पर्यटक अधिकारी ने पत्रांक 275 दिनांक 16.05.2018 द्वारा प्रधानाचार्य नवोदय विद्यालय को सहमति/अनुमति हेतु पत्र लिखा है। अनुमति प्राप्त होते ही कार्यवाही की जायेगी।	_	_	जोन–4	अलीगढ़— 32

56	Pilibhit	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुहास के भवन का निर्माण	-	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	188.59	188.59	3/19	06/19	50.00	15.00	15.00	30.00	80.00	42%	मुख्य भवन की स्लैब, पैरापेट का कार्य पूर्ण, प्लास्टर का कार्य प्रगति में। टाईप–1 की स्लैब पूर्ण, टाईप–2 फ्लिब्ध स्तर तक कार्य पर्ण, सुपर स्ट्रक्चर का कार्य प्रगति में।	03/20	_	महाप्रबन्धक (वा०)	सीतापुर— 1
57	Pilibhit	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुकरी खेड़ा के भवन का निर्माण	_	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	138.31	50.00	3/19	06/19	45.00	4.00	1.00	5.00	50.00	100%	मुख्य भवन का कार्य स्लैब स्तर तक पूर्ण, आगे का कार्य प्रगति में, बाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रगति में।	03/20	-	महाप्रबन्धक (वा०)	सीतापुर— 1
58	Pilibhit	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवपुरी नवदिया के भवन का निर्माण	_	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	185.63	185.63	03/19	06/19	50.00	15.00	15.00	30.00	80.00	43%	मुख्य भवन की स्लैब पर बिक कोबा का कार्य पूर्ण। टाईप—1 की स्लैब पूर्ण, टाईप—2 एवं एम.ओ. आवास का कार्य प्लिन्थ स्तर तक, आगे का कार्य प्रगति मे।	03/20	-	महाप्रबन्धक (वा०)	सीतापुर— 1
59	Prayagraj	गृह विभाग	जनपद प्रयागराज के तहसील कोरांव में अग्निशमन केन्द्र के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य	क्रमांक 16 दिनांक 23.04.2019	12352019650666. पु-7-2019-78 / 2019 / गृह(पुलिस) अनुमाग-7 / दि० 26.06. 2019	723.79	180.95	04/19	09 / 19	138.00	32.00	6.00	38.00	176.00	97%	बाउण्ड्रीवाल का कार्य पूर्ण। मुख्य भवन के प्लिंथ लेवल का कार्य पूर्ण। सुपरस्ट्रक्वर का कार्य प्रगति पर। टाइप ए के सुपरस्ट्रक्वर का कार्य प्रगति पर। टाइप बी के प्रथम ब्लाक के पाइलिंग का कार्य प्रगति पर। उपभोग प्रमाण पत्र रू० 138.00 लाख का इस कार्यालय के पत्र सं० सी–229 दि० 13.03.2020 द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित।	08/21	-	जोन–1	प्रयागराज -2
60	Rampur	गृह विभाग	जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-साहाबाद के अन्तर्गत तहसील साहाबाद में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना।		163€2019€475€6. पु-7-2019-66-2019 दि0 02.09.2019	706.16	176.50	11 / 19	12/19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	पुलिस अधीक्षक, रामपुर के पत्र सं० प—21/एफएस—2019, दिनांक 03. 01.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्य स्थिगत है।	03/21	03/21	जोन–2	मुरादाबाद —21
61	Rampur	गृह विभाग	जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र—रामपुर सदर के अन्तर्गत तहसील रामपुर सदर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना।		16152019842886. पु-7-2019-43/43-2019 गृह पुलिस अनुभाग-7 दि0 09.03.2019	704.22	176.00	11/19	12/19	115.00	61.00	0.00	61.00	176.00	100%	टाइप-ए एवं टाइप-बी भवनों का पाईल एवं प्लिंथ का कार्य पूर्ण। सुपरस्ट्रक्चर का कार्य प्रगति में। महाप्रबन्धक जोन-2, बरेली के पत्रांक 86 दिनांक 10.06.2020 द्वारा अवशेष धनराशि की मांग पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज से की जा चुकी है।	03/21	03/21	जोन–2	मुरादाबाद —21
62	Rampur	गृह विभाग	जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र-रामपुर मिलक के अन्तर्गत तहसील रामपुर सदर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना।		16252019647656. पु-7-2019-67-2019 दिए 02.09.2019	868.83	217.00	11 / 19	12/19	175.00	42.00	0.00	42.00	217.00	100%	मुख्य भवन की भूतल की स्लैब पूर्ण। टाइप—बी का कार्य स्लैब लेविल। बाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रगति में। महाप्रबन्धक जोन—2, बरेली के पत्रांक 87 दिनांक 10.06.2020 द्वारा अवशेष धनराशि की मांग पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज से की जा चुकी है।	03/21	03/21	जोन–2	मुरादाबाद —21
63	Sambhal	पर्यटन विभाग	जनपद सम्भल में मोहल्ला कोटपूर्वी में प्राचीन भगवान कल्कि मंदिर स्थल का पर्यटन विकास कार्य।	-	09 दि. 10.01.2020	88.61	44.00	02/20	03/20	27.00	11.00	6.00	17.00	44.00	100%	बोरिंग, सबमर्सिबल पम्प एवं सोलर सिस्टम (05 केवीए) का कार्य पूर्ण। बायों साईंड की बाउण्ड्रीवाल का चिनाई एवं प्लास्टर का कार्य पूर्ण। फुंट साईंड की बाउन्ड्रीवाल का कार्य प्रगति में।	09/20	09/20	जोन–2	मुरादाबाद —21
64	Sonbhadra	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिजूल चोपन	क्रमांक मुमस / 513(1) / चौतिस / घोष णा / 2018 / वाई – ए – एन – 49 / 2018 दि० 04.09.2018		135.86	135.86	05/19	08/19	60.00	29.00	10.00	39.00	99.00	73%	मुख्य भवन तथा टाईप-। के आवास के प्लास्टर का कार्य एवं ओ.एच. टी. का कार्य पूर्ण, फिनिशिंग का कार्य एवं बाउण्ड्रीवाल के प्लास्टर का कार्य प्रगति पर।	18 माह	18 माह स्थल प्राप्ति से।	जोन–1	मिर्जापुर— 16
65	Sonbhadra	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुदरी (म्योरपुर)	क्रमांक मुमस /513(1)/ चौतिस / घोष णा / 2018 / वाई-ए-एन-49 / 2018 दि० 04.09.2018		135.86	100.00	07/19	10 / 19	60.00	30.00	5.00	35.00	95.00	95%	मुख्य भवन के बाह्य प्लास्टर का कार्य पूर्ण, आन्तरिक प्लास्टर का कार्य प्रगति पर। टाइप–। के स्लैब का कार्य पूर्ण, आन्तरिक प्लास्टर एवं बाउण्ड्रीवाल के प्लास्टर का कार्य प्रगति पर।	18 माह	18 माह स्थल प्राप्ति से।	जोन–1	मिर्जापुर— 16
66	Shrawasti	पर्यटन विभाग	जनपद—श्रावस्ती में स्थित सीताद्वार के पर्यटन का विकास कार्य	10.01.19	17 / 19 / 101 / 41- 2019-164 (बजट) / 2018 दिनांक 10.01.19	89.15	89.15	01/19	03/19	29.74	59.41	0.00	59.41	89.15	100%	कार्य पूर्ण।	06/20	06/20	महाप्रबन्धक (वा०)	बहराइच —22

67	Santkabir Nagar	पर्यटन विभाग	जनपद सन्त कबीर नगर के मगहर में संरक्षित स्मारक सन्त कबीर दास जी के समाधी, मजार, एवम् गुफा का जीर्णोद्वार का कार्य।	-	110 / 2018 / 1930 / 41—201 8—19 (बजट) / 2018 दिनांक 22.06.2018	113.19	100.86	07/18	07/18	98.00	2.86	0.00	2.86	100.86	100%	समाधी, मज़ार परिसर एवं गुफ़ा में रेड स्टोन का कार्य एवं एस0एस0 रेलिंग का कार्य पूर्ण। ओ०एच0टी० एरिया में मिट्टी भराव का कार्य पूर्ण। पाथ—वे का कार्य अन्तिम चरण में। एम0एस0 बाउड्रीवाल का कार्य 60 प्रतिशत पूर्ण। पुराने भवन के ध्वस्तीकरण का कार्य पूर्ण। उपभोग प्रमाण—पत्र दिनांक 24.06.20 द्वारा क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी सिद्धार्थनगर को प्रेषित।	-	-	जोन–3	बस्ती— 23
68	Shahjahanpur	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिउरा के भवन का निर्माण	_	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	138.31	50.00	3/19	5/19	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	100%	बाउण्ड्रीवाल प्लास्टर पूर्ण, मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र सं० 981 दिनांक 15.11.19 द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध।	06/20	1	जोन–2	बरेली—6
69	Shahjahanpur	स्वास्थ्य विभाग	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरौरा के भवन का निर्माण	_	3430(1) / पॉच-6-201 6 दिनांक 19.11.2018	138.31	47.00	3/19	5/19	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	100%	बाउण्ड्रीवाल चिनाई कार्य प्रगति पर। मुख्य भवन स्लैब पूर्ण। उपभोग प्रमाण पत्र सं० ९८१ दिनांक १५.११.१९ द्वारा प्रेषित। धनाभाव के कारण कार्य अवरुद्ध।	06/20	_	जोन–2	बरेली—6
70	Unnao	पर्यटन विभाग	जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर में घाटों के निर्माण	रु।छ.23¥2017 ,ळम1२००००51 द्व दिनांक 17.12.2017	128/2018/1840/4 1—2018—01(बजट)/2 018 दिनांक 31.07. 2018	896.21	458.49	11/18	11/18	350.00	15.00	10.00	25.00	375.00	82%	परियोजना में प्रस्तावित घाट की कुल चौड़ाई 13.80 मीटर एवं लम्बाई 104 मीटर है। 13.80 मीटर चौड़ाई के सापेक्ष 11.40 मीटर चौड़ाई में घाट की सीढ़ियों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष 2.40 मीटर की चौड़ाई में घाट एवं सीढ़ियों का निर्माण कार्य वर्षाकाल के उपरान्त किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में निर्मित सीढ़ियों के ऊपर पत्थर लगाने की कार्यवाही की जा रही है। उल्लेखनीय है कि परियोजना में घाट के अतिरिक्त पुरूष एवं महिला शौचालय, हाईमास्क सोलर लाइटे, बाह्य विकास कार्य तथा कपड़े बदलने के कक्ष का निर्माण कार्य प्रस्तावित था। कार्यस्थल पर महिला तथा पुरूष शौचालय, हाईमास्क सोलर लाइटे, एवं 2400ड इंग्टरलॉकिंग का कार्य पूर्ण कर मेला समिति को हस्तान्तिरित किया जा चुका है, जिसका जनहित में उपयोग किया जा रहा है। परियोजना की अवशेष घनराशि हेतु उपभोग प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 725/पीसीएल/दिनांक 20.07.2020 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को प्रेपित किया जा चुका है।	07/20	1	जोन–7	লखनऊ–8
71	Unnao	पर्यटन विभाग	जनपद उन्नाव के बक्सर में स्थित माँ चन्द्रिका देवी परिसर में गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य	रु 19:25\$2017 ;ळ*11₹000051द्व दिनांक 17.12.2017	127/2018/2496/4 1-2018-01(बजट)/2 018 दिनांक 31.07. 2018	529.90	311.96	11/18	11 / 18	210.00	20.00	10.00	30.00	240.00	77%	वर्तमान में कार्य को पूर्ण करने के लिए विशेष प्रयास कर के भूतल की स्लैब का कार्य पूर्ण कराया गया तथा प्रथम तल की स्लैब की शटिरंग एवं भूतल की विनाई का कार्य तीव्र गति से सम्पादित कराया जा रहा है। दिनांक 11.06.2020 को जिलाधिकारी महोदय, द्वारा मिट्टी की अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त मिट्टी भराव का कार्य प्रगति पर है। परियोजना की अवशेष धनराष्टि हेतु उपभोग प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 724 / पीसीएल / दिनांक 20.07.2020 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को प्रेषित किया जा चुका है।	07/20	ı	जोन–7	लखनऊ —8
72	Unnao	माध्यमिक शिक्षा	मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत विधानसमा क्षेत्र—भगवन्तनगर, जनपद—उन्नाव में स्थापित किये जाने वाले राजकीय इण्टर कालेज—खुर्दहाई के भवन निर्माण कार्य।	ल्याण्डण:33%2018 ळ+ 117000578 दिनांक 18.08 2018	शिक्षा निदेशक, (माध्यमिक) उठप्र०, लखनऊ के पत्रांक:— नियोजन/14167—171 /2018—19 दिनांक 06 मार्च 2019	277.24	211.35	03/19	03/19	131.35	31.00	10.00	41.00	172.35	82%	तीन तरफ की बाउण्ड्रीवाल की चिनाई का कार्य पूर्ण, मुख्य भवन आधे भाग (दायी एवं पीछे की तरफ) की स्लेब का कार्य पूर्ण अवशेष शटरिंग लगाकर स्लैब का कार्य प्रगति पर। परियोजना की अवशेष धनराशि हेतु उपभोग प्रमाण-पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 624/पीसीएल/दिनांक 06.07.2020 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को प्रेषित किया जा चुका है।	09/20	ı	जोन–7	लखनऊ —8
73	Unnao	सिंचाई विभाग	जनपद उन्नाव में बौधरी चरण सिंह डलमऊ ''बी' पम्प कैनाल का पुनरोद्धार का कार्य।	ल्य (1950 ^{2,238,2017} दिनांक 17.12.17	शासनादेश सं0 6437 / 10–27– सिं0–4–49(डबल्) परि0 / 05 दिनांक 31. 12.2010	2100.10/ 7741.91	2148.81	03 / 11	03/11	2238.81	0.00	0.00	s	#VALUE!	#######	निर्माण इकाई—14, लखनऊ द्वारा धनराशि रूं0 1745.00 लाख का कार्य सम्पादित कराया गया है, तदोपरान्त उक्त कार्य मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 88 / दिनांक 03.1.19 द्वारा निर्माण इकाई—8, को इस्तान्तरित किया गया है। कार्यस्थल के ड्राईग (डिजाइन में परिवर्तन एवं सिंचाई विभाग द्वारा धनराशि समय से न उपलब्ध कराये जाने के कारण कार्य, लगमग 2 वर्ष तक वाधित रहा। राफ्ट फाउण्डेशन का कार्य पूर्ण, वर्तमान में धनाभाव के कारण कार्य बन्द।	01 / 15	03/21	जोन–7	लखनऊ —8

74	Un	nnao	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत ग्राम–पंचायत गुरधरी, वि.ख. सफीपुर में मिनी स्टेडियम का निर्माण	-	1144 / पचास—यु०क०— 2019—05(घोषणा) / 201 8 दिनांक 22.08.2019	499.99	125.00	05/20	05/20	0.00	10.00	5.00	15.00	15.00	12%	सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, प्राक्कलन तथा ई–टेण्डरिंग के माध्यम में अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण। वर्तमान में बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है ।	11/20	-	जान–7	গ্রনজ –8
75	Un	nnao	युवा कल्याण	विधान सभा क्षेत्र पुरवा के अन्तर्गत ग्राम—पंचायत लोटना, वि.ख. पुरवा में मिनी स्टेडियम का निर्माण		1146 / पचास—यु०क०— 2019—13(घोषणा) / 201 8 दिनांक 22.08.2019	499.00	125.00	05/20	05/20	0.00	15.00	10.00	25.00	25.00		सर्वेक्षण, मृदा परीक्षण, प्राक्कलन तथा ई–टेण्डरिंग के माध्यम में अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण। वर्तमान में बाउण्ड्रीवाल का कार्य प्रगति पर है ।	11/20	-	जोन—7	खनऊ −8
76	Vara	anasi 1	सिंचाई विभाग	वाराणसी शहर में वरूणा नदी के चैनेलाइजेशन एवं तटीय विकास का कार्य	कमांक-1 जी. एच-110001374	सं0—1945 / 16—27—िस 0—4—49(डब्ल्यू)परि० / 16 दि. 27.06.2016	19542.47	19036.20	7/16	7/16	19108.00	200.00	0.00	200.00	19308.00		चैनेलाइजेशन एवं तटीय विकास का कार्य पूर्ण। वरूणा नदी के दायें तट पर निर्मित सम्प सं S.P.S. चौकाघाट को ट्रेन्चलेस पाइप क्रासिंग का कार्य प्रगति पर। 60 मीटर केसिंग डालने का कार्य पूर्ण। (अवमुक्त धनराशि रू० 18989.314 लाख के सापेक्ष रू० 19308.00 लाख धनराशि के कार्य सम्पादित कराये जा चुके हैं। रू० 506.27 लाख प्राप्त होना अवशेष हैं)	-	-	जॉन–1	गणसी –3
						8520/	67003.80	45668.59			36397.84	925.11	345.26	1270.37	#VALUE!						